



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลเสียน

อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลเสียน
อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการก่อสร้างถนนเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน ถนน กระพี้สตัย หมู่ที่ 2	775,300.00	476,000.00	299,300.00	กองช่าง	28 ก.พ. - 28 พ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนน เทพนิมิต หมู่ 2	2,318,600.00	1,530,000.00	788,600.00	กองช่าง	28 ก.พ. - 28 พ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 600 ม.ที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 3,000 ตารางเมตร	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนน ต้นกันยา หมู่ 4	965,300.00	570,000.00	395,300.00	กองช่าง	28 ก.พ. - 28 พ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 300 ม.หนา 0.15 หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนน บูรพา หมู่ที่ 4	486,800.00	486,800.00	0.00	กองช่าง	30 ต.ค. - 27 ต.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 150 ม.หนา 0.15ม. ที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลเลี่ยนกำหนด	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
5	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเสริม ผิวแอสฟัลติกต์คอนกรีต ถนน บุษราคัม หมู่ที่ 4	498,900.00	498,900.00	0.00	กองช่าง	30 ต.ค. - 29 ต.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ยาว 210 ม.หนา 0.05 ม.ที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลตาลเลียนกำหนด	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ร่วมใจ หมู่ 2	499,600	499,600	0.00	กองช่าง	22 มี.ค. - 19 มิ.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง160. ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบรูปรายการเทศบาลตำบล ตาลเลียนกำหนด	เงินเหลือจ่าย จากการอุดหนุน เฉพาะกิจ
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ชาติกุล หมู่ 4	499,600	499,600	0.00	กองช่าง	25 มี.ค. - 21 มิ.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 120. ม.หนา 0.05 ม. ไหล่ทาง 0.30 ม. ที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลตาลเลียนกำหนด	เงินเหลือจ่าย จากการอุดหนุน เฉพาะกิจ
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ศักดิ์สิทธิ์ หมู่ 2	484,000	484,000	0.00	กองช่าง	25 มี.ค. - 21 มิ.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 140. ม.หนา 0.15ม. ไหล่ทาง 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลตาลเลียนกำหนด	เงินเหลือจ่าย จากการอุดหนุน เฉพาะกิจ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
9	โครงการปรับปรุงต่อเติม ห้องกองสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลตำบล ตาลเลียน	140,000.00	140,000.00	0.00	กองช่าง	11 ก.ย. - 10 พ.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับปรุงต่อเติมห้องกองสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลตำบลตาลเลียน ขนาด กว้าง 2.10 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8.40 ตารางเมตร	
10	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนทิพวรรณ	297,600.00	297,500.00	100.00	กองช่าง	7 พ.ย. 67 - 5 ม.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่ารางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนทิพวรรณ ปริมาณงาน ขนาดขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 95 เมตร(รวมบ่อ พัก)	
11	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนบุษราคัมหมู่ที่ 4	489,800.00	489,500.00	300.00	กองช่าง	15 พ.ย. 67- 13 ม.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่ารางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนบุษราคัม ปริมาณงาน ขนาดขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 164 เมตร(รวมบ่อ พัก)	
12	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนพรหมสุรินทร์	444,500.00	444,000.00	500.00	กองช่าง	8 พ.ย. 68- 6 ม.ค. 69	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่ารางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนพรหมสุรินทร์ ปริมาณ งาน ขนาดขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 147 เมตร(รวม บ่อพัก)	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
13	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนศรีนวล	454,500.00	454,000.00	500.00	กองช่าง	27 มี.ค. - 25 พ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีนวล ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อวาง 0.30 เมตร ความยาว 147 เมตร (รวมบ่อพัก)	
14	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 1	448,000.00	448,000.00	0.00	กองช่าง	24 ม.ค. - 24 มี.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศักดิ์สิทธิ์ ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อวาง 0.30 เมตร ความยาว 150 เมตร	
15	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 2	224,400.00	224,000.00	400.00	กองช่าง	20 ก.พ. - 20 พ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 2 ปริมาณ งาน 122 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 274 ตารางเมตร	
16	โครงการขยายถนน คสล. ถนนมาตรวรรณ	69,400.00	67,000.00	2,400.00	กองช่าง	20 ก.พ. - 20 พ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนมาตรวรรณ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน 137 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 59 ตารางเมตร	
17	ก่อสร้างถนน คสล. ถนน ศักดิ์สิทธิ์	71,600.00	71,000.00	600.00	กองช่าง	22 ก.พ. - 22 พ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน 95 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 69 ตารางเมตร	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรองคำ	207,000.00	207,000.00	0.00	กองช่าง	22 ก.พ. - 22 พ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรองคำ หมู่ที่ 2 ปริมาณงานระยะทาง 124 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร	
19	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเขตพงษ์ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2	436,000.00	436,000.00	0.00	กองช่าง	27 มี.ค. - 25 พ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเขตพงษ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท้องราง 0.30 เมตร ความยาว 146	
20	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ถนนสิทธิชัย	361,400.00	361,000.00	400.00	กองช่าง	25 ม.ค. - 25 มี.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสิทธิชัย หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท้องราง 0.30 เมตร ความยาว 121 เมตร	
21	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลติกต์คอนกรีต ถนนภักดีหาญ	359,800.00	359,500.00	300.00	กองช่าง	1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 67	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนภักดีหาญหมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 134 เมตร เสริมผิวแอสฟัลติกส์หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
22	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเสริม ผิวแอสฟัลติกต์คอนกรีต ถนนมาตรววรรณ	386,500.00	386,500.00	0.00	กองช่าง	31 พ.ค. - 29 ธ.ค. 67	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนมาตรววรรณหมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 145 เมตร เสริมผิวแอสฟัลติกส์หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร	
23	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนน บูรพาหมู่ที่ 4	321,500.00	321,500.00	0.00	กองช่าง	5 ก.ค. - 2 ต.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 99 ม.ที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 396 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลตาล เลียนกำหนด	จ่ายขาด เงินสะสม
24	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนชาติ กุล หมู่ 4	490,300.00	490,300.00	0.00	กองช่าง	4 ก.ค. - 1 ต.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 130 ม.ที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล ตำบลตาลเลียนกำหนด	จ่ายขาด เงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
25	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนน เทพนิมิต หมู่ 2	496,600.00	496,600.00	0.00	กองช่าง	8 ก.ค. - 6 ต.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 75 ม.ที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลตาลเลียนกำหนด	จ่ายขาด เงินสะสม
26	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนน กระพี้สตัย หมู่ 2	155,400.00	155,400.00	0.00	กองช่าง	8 ก.ค. - 6 ต.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 42 ม.ที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลตาลเลียนกำหนด	จ่ายขาด เงินสะสม
27	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนน ปัตตะ หมู่ 3	164,700.00	164,700.00	0.00	กองช่าง	6 ก.ค. - 6 ต.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 40 ม.ที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลตาลเลียนกำหนด	จ่ายขาด เงินสะสม
28	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนน สิทธิชัย หมู่ 3	472,600.00	472,600.00	0.00	กองช่าง	5 ก.ค. - 2 ต.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2 เมตร ขยายไหล่ทางยาว 350 ม.ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลตาลเลียนกำหนด	จ่ายขาด เงินสะสม
	รวม	13,019,700.00	11,531,000.00	1,488,700.00				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	30,000.00	29,090.00	910.00	สำนักปลัดฯ	5 ก.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จริยธรรม-คุณธรรม ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
2	โครงการป้องกันยาเสพติด	30,000.00	29,860.00	140.00	สำนักปลัดฯ	24 ก.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันปัญหาเสพติดเทศบาลตำบลตาลเลียน ค่าสมนาคุณวิทยากร อบรมเยาวชน เติมนรณรงค์ ทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ตรวจสอบสารเสพติดเยาวชน ร่วมกิจกรรม ป้องกันกันภัยในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	30,000.00	30,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	22 – 23 ก.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	30,000.00 (-10,000.00)	20,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	28 ส.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆ	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลตาลเลียน	20,000.00 (+10,000.00)	28,879.00	1,121.00	กองสวัสดิการสังคม	18 ธ.ค. 67	-ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลตาลเลียน เช่น ค่าดูงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
6	โครงการเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	30,000.00	30,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม	3 ก.ย. 68	-ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน	
7	โครงการแข่งขันประกวดการขับร้องสรภัญญะ	20,000.00	20,000.00	0.00	กองการศึกษา	26 ส.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันขับร้องสรภัญญะ เป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป	
8	โครงการจัดงานของดีกุดจับ	100,000.00 (-28,500.00)	71,500.00	0.00	กองการศึกษา	22 ม.ค. – 24 ม.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานของดีกุดจับ จัดส่งกิจกรรมเข้าร่วมงาน	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
9	โครงการส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มสตรี	20,000.00	20,000.00	0.00	กองสวัสดิการ สังคม	6 มี.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดอบรมอาชีพการทำน้ายาล้างจาน - แชมพูใช้ในครัวเรือน ผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน	
10	โครงการจัดงานประเพณี และวัฒนธรรมประจำปี	300,000.00 (-45,000.00)	230,125.00	24,875.00	กองการศึกษา	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่งเสริมงานประเพณี 1) โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 2) โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 3) โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 4) โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ 5) โครงการส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	
	รวม	610,000.00	509,454.00	27,046.00				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้าน สาธารณสุข และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการฝึกอบรมเฝ้าระวังป้องกันโรค	100,000.00	80,180.00	19,820.00	กองสาธารณสุขฯ	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค ร่วมป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	
2	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	80,000.00	80,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ	1 ส.ค. – 31 ต.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ปลูกสมุนไพรรักษาในชุมชน ตามแนวถนนภายในหมู่บ้าน	
3	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล	150,000.00	144,864.00	5,136.00	กองการศึกษา	27 ก.พ. 67	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และชุมชน	
4	โครงการแข่งกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	94,700.00	5,300.00	กองการศึกษา	14 ม.ค. – 15 ม.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกุดจับ	
	รวม	430,000.00	399,744.00	30,256.00				

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพ ศึกษาดูงาน การอนุรักษ์และการ จัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของบุคลากรภายในสังกัด เทศบาลตำบลตาลเลียน	202,160.00	158,900.00	43,260.00	กองสาธารณสุข สุข	ม.ค. 68	-ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดู งาน การอนุรักษ์และการจัดการ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ จังหวัด เพชรบูรณ์	
2	โครงการถนนสวย เมือง สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาลเลียน	50,000.00	20,860.00	29,140.00	กองสาธารณสุข สุข	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำความสะอาดรอบบริเวณหมู่บ้าน ทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน เช่น ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้	
3	โครงการส่งเสริมการลด คัดแยกขยะมูลฝอย	30,000.00	26,630.00	3,370.00	กองสาธารณสุข สุข	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการลด คัดแยกขยะและนำขยะ มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ค่า จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	
	รวม	282,160.00	206,390.00	75,770.00				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อส่งเสริมการจัด การศึกษา	10,000.00 (+150,000.00)	159,272.00	728.00	กองการศึกษา	7 มี.ค. - 9 มี.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการจัด การศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่า ป้ายกิจกรรมโครงการฯ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการ ดำเนินโครงการฯ และ อื่น ๆ ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรม เช่น การประชุม ปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง การจัด งาน วันไหว้ครู การทัศนศึกษาดูงานของ ครูและบุคลากร	
2	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนชุมชน บ้านทุ่งตาลเลียน	937,200.00	937,024.00	176.00	กองการศึกษา	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน	
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ สถานศึกษา	883,425.00	701,275.00	113,350.00	กองการศึกษา	28 มี.ค. 67 - 10 มิ.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน รร.อนุบาล ทต.ตาล เลียน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษาฯลฯ	
	รวม	1,830,625.00	1,797,571.00	114,254.00				

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	278,000.00	213,813.50	186.00	สำนักปลัดฯ	28 มี.ค. - 10 มิ.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	
2	โครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาล	30,000.00	23,200.00	1,800.00	สำนักปลัดฯ	24 เม.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม วันเทศบาล (24 เมษายน) เช่น ค่าใช้จ่ายกิจกรรมออกพื้นที่ของเทศบาล ค่าปัจจัยพระสงฆ์ ค่าสังฆทานถวาย พระสงฆ์ ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่า วัสดุในการทำความสะดวก ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม	
3	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	30,000.00	23,310.00	690.00	สำนักปลัดฯ	25 ก.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ โครงการตาม แนวทางพระราชดำริ และโครงการตาม แนวนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าสมนาคุณ วิทยากร	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
4	โครงการอบรมให้ความรู้ ทางด้านกฎหมายท้องถิ่น และกฎหมายอื่นๆ	20,000.00	15,333.00	4,667.00	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	13 มี.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในให้ความรู้ด้าน กฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่มีความ จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ทั้งระบบให้กับนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานและประชาชนใน ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
5	โครงการกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	20,000.00	19,940	60.00	สำนักปลัดฯ	22 มี.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในวัน อปพร.	
	รวม	378,000.00	295,596.50	7,403.00				