



ประกาศเทศบาลตำบลตาลเลียน
เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง เทศบาลตำบลตาลเลียนจึงขอประกาศผลการ
ติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มา
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลตาลเลียน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายปราณี อนุาศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลตาลเลียน



รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลเสียน อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุตรธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลतालैयन	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลतालैयन จำนวน 1 หลัง	500,000	18 ธ.ค. 68-17 มี.ค. 69	/			498,000	
2	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะศาลา	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 4 ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลतालैยनกำหนด	362,200	20 ก.พ.-20 พ.ค. 69	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ถนนจันทร์อิมพร หมู่ที่ 1	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันทร์อิมพร หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อราง 0.30 เมตร ความยาว 142 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลतालैยนกำหนด	433,300	25 ก.พ.-25 เม.ย. 69	/			433,000	
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ถนนจิตรบุตร หมู่ที่ 3	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจิตรบุตร หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อราง 0.30 เมตร ความยาว 149.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลतालैยนกำหนด	451,800	15 พ.ย. 68-13 มี.ค. 69	/			451,000	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนพรหมสุรินทร์ หมู่ที่ 1	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรหมสุรินทร์ หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท้องราง 0.30 เมตร ความยาว 147 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสียมเหล็กกำหนด	448,200	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 4	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท้องราง 0.30 เมตร ความยาว 160 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสียมเหล็กกำหนด	486,900	7 ม.ค.-7 มี.ค.69	/			486,000	
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนพุทธวงศ์ หมู่ที่ 3	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพุทธวงศ์ หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท้องราง 0.30 เมตร ความยาว 164 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสียมเหล็กกำหนด	494,300	12 ธ.ค.68-4 เม.ย.69	/			494,300	
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนรักดีวิทย หมู่ที่ 1	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรักดีวิทย หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท้องราง 0.30 เมตร ความยาว 165 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสียมเหล็กกำหนด	497,900	4 ก.พ. - 4 เม.ย. 69	/			497,000	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนมาตรจรรย์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมาตรจรรย์ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อราง 0.30 เมตร ความยาว 140 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวกำหนด	423,100	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสิทธิชัย หมู่ที่ 3	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสิทธิชัย หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อราง 0.30 เมตร ความยาว 89 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวกำหนด	498,000	13 ธ.ค. 68-10 ก.พ. 69	/			498,000	
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในบริเวณตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 1	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ท่อราง 0.30 เมตร ความยาว 36 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวกำหนด	105,300	15 ม.ค.-15 มี.ค. 69	/			105,000	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี
(1)แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลตำบลเสลียง	30,000	ต.ค.68-ก.ย.69	/	/	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ	30,000	ต.ค.68-ก.ย.69	/	/	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลเสลียง	5,470,800	ต.ค.68-ก.ย.69	/	/	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลเสลียง	792,000	ต.ค.68-ก.ย.69	/	/	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลเสลียง	54,000	ต.ค.68-ก.ย.69	/	/	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมตามกิจกรรมของกลุ่มสตรี ประชุมองค์กรสตรี เป็นการเสริมสร้างและพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเกลเลียน	30,000	มี.ค. 69	/			20,118	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเกลเลียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเกลเลียน เช่น ค่าดูงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ค่าสมทบคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	ธ.ค. 68	/			20,000	
3	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลเกลเลียน	30,000	ต.ค.68-ก.ย.69			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี

(3.) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานของตึกอุড়	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดตั้งจุดจับจัดส่งกิจกรรมเข้าร่วมงาน	100,000	ม.ค. 69	/			100,000	
2	โครงการประกวดแข่งขันสรมัญญะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันบรูองสรมัญญะ เป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป	20,000	ต.ค.68-ก.ย.69			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมงานประเพณี 1)โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 20,000 บาท 2) โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 50,000 บาท 3) โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ 200,000 บาท 4)โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 30,000 บาท	300,000	ต.ค.68-ก.ย.69		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี

(4) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
1	กิจกรรมวัน อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการกิจกรรมวัน อปพร. กิจกรรมอ่านสาร ปฏิญาณตน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซ่อมแซมประจำปี อบรมทบทวนความรู้ ทักษะปฏิบัติ อปพร.	20,000	มี.ค.69	/		14,400	
2	โครงการป้องกันปัญหา ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันปัญหาเสพยาเสพติดเทศบาลตำบลเสียน ค่าสมนาคุณวิทยากร อบรมเยาวชน เติมนรณรงค์ ทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ตรวจสารเสพยาเสพติดเยาวชน ร่วมกิจกรรม ป้องกันกันภัยในเขตเทศบาลตำบลเสียน	20,000	ต.ค.68-ก.ย.69	/		ยังไม่ได้ดำเนินการ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข และนันทนาการ
(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมโรคป้องกันโรค	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมโรคป้องกันโรคฝึกอบรมและฝึกอบรมโรคต่างๆ ดังนี้ 1.โครงการป้องกันไข้เลือดออก กิจกรรมที่ดำเนินการ 1. จัดเตรียมทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง 2. ออกพ่นยุงรอบหมู่บ้าน 3. มอบทรายอะเบทแก่ รพ.สต. บ้านตาลเสียน เพื่อส่งมอบให้ อ.ส.ม. แจกจ่ายชาวบ้านต่อไป 2.โรคพิษสุนัขบ้า 1. สักรวจสุนัข - แมว ในเขตเทศบาลตำบลตาลเสียน 2. จัดสรรวัคซีน 3. ออกฉีดตามหมู่บ้าน 4. รายงานผล 3.ทำหมันสุนัขและแมว	100,000	ต.ค.68-ก.ย.69	/	/	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแผนงานทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่ออุดหนุนสนับสนุนชุมชน/หมู่บ้าน ร่วมกันจัดทำโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เป็น การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขร่วมกันของชุมชนโดยชุมชน	80,000	ก.ย.69	/	/	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข และนันทนาการ

(2). แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

/	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และชุมชน	150,000	ธ.ค. 68	/			148,864	
2	โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกุดจับ	100,000	ต.ค. 68	/			98,900	